



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATO CMCOP EE02/2016

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL 15 DE ABRIL DE 2016 SE DIERON CITA EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, UBICADO EN BLVD. LAS QUINTAS Y CASIMIRO ESTRADA EN LA COLONIA LAS MINITAS PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA DE LAS OBRAS DE: **CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METALICO DE 10.40X 18.00M EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU UBICADO EN BLVD. LAS QUINTAS Y CASIMIRO ESTRADA DE LA COLONIA LAS MINITAS Y LA OBRA AMPLIACIÓN DE TEJABAN METALICO DE 12.00 X 6.00 M EN JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN; MISMA QUE PERTENECE AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SON.**

AL ACTO ASISTIERON EL C. LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO Y LA C. ING. MARIA DEL CARMEN MOLINA RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO; EL CONTRATISTA, **MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, AMPARADA BAJO EL CONTRATO No. **CMCOP EE02/2016** DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2016 POR UN MONTO DE \$ **306,261.51 I.V.A.** INCLUIDO, CON UN PLAZO DE **60 DIAS NATURALES** CON INICIO DE LOS TRABAJO **09 DE FEBRERO DEL 2016 AL 08 DE ABRIL DEL 2016** TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DE CMCOP MEDIANTE **ACTA No. 01 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015**. LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTO CON LAS APORTACIONES DEL CECOP, H. AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:



RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	IMPORTE ESTIMADO
EST. 1 (J.N. ROBERT OWEN)	\$9546.75
EST. 1 (J.N. MARGARITA URUCHURTU)	\$37,574.06
EST. 2 (J.N. ROBERT OWEN)	\$57,607.57
EST. 2 (J.N. MARGARITA URUCHURTU)	\$158,849.75

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$263,578.13** (SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N) NO INCLUYE I.V.A, QUEDANDO UN MONTO POR EJERCER DE **\$ 440.42**.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

1.- AMPLIACIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 12.00 X 6.00 M EN JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN.

- A) CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS = 2 PZAS.
- B) FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO ESTRUCTURAL DE POLIN MONTEN 8MT12 = 2 PZAS.
- C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS PERIMETRALES (STRUTS) A BASE DE POLIN MONTEN 6MT12 = 12 ML
- D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS A BASE DE POLIN MONTEN 6MT14 = 60 ML
- E) SUMINISTRO Y COLOCAICÓN DE LAMINA GALVANIZADA R-72 = 72 M2

2.-CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.40 X 18.00 M EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU.

- A) CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS = 8 PZAS.
- B) FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO ESTRUCTURAL DE POLIN MONTEN 6MT12 = 4 PZAS.
- C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS A BASE DE POLIN MONTEN 6MT14 = 216.00 ML
- D) SUMINISTRO Y COLOCAICÓN DE LAMINA GALVANIZADA R-72 = 187.20 M2
- E) CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO No. CMCOP EE02/2016 PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

J



LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, TUVIERON UNA DURACIÓN COMO SIGUE:

1.- AMPLIACIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 12.00 X 6.00 M EN JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN.

FECHA DE INICIO REAL: 09 DE FEBRERO DEL 2016

FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE MARZO DEL 2016

DURACIÓN: 30 DIAS NATURALES

2.-CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.40 X 18.00 M EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU.

FECHA DE INICIO REAL: 09 DE FEBRERO DEL 2016

FECHA DE TERMINO REAL: 29 DE MARZO DEL 2016

DURACIÓN: 50 DIAS NATURALES

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS


LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ANTES SEÑALADO ESTAN DEBIDAMENTE GARANTIZADOS MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V, No. 3549-01927-0 DEL 05/FEBRERO/2016 POR UN MONTO DE \$ 30,626.00, RESPECTIVAMENTE INCLUYE I.V.A., DEBIENDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, CONFORME AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE DURANTE EL PLAZO DE DOCE MESES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, APAREZCA ALGUN DEFECTO, VICIO OCULTO O SE ADVIERTA ALGUNA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA POR LO QUE DEBA RESPONDER, LA GARANTIA OTORGADA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA POR TODO EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DEL CMCOP, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR MEDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN A LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2014 FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.




ENTREGA

EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR:

C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ

EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO

REPRESENTADO POR:

 EL COORDINADOR DE CMCOP	 RESIDENTE DE OBRA
C. LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO	ING. MA. DEL CARMEN MOLINA RAMIREZ

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO.