



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

CONTRATO CMCOP-AD-02-2022

SIENDO LAS 11:00 HRS DEL **05 DE ABRIL DE 2022** SE DIERON CITA EN COLONIA PUEBLITOS, PARA REALIZAR RECORRIDO DEL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA DE LA(S) OBRA(S):

1.- "CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 "PROFR. NICOLÁS CEDANO TORRES", CALLE PUEBLO BAJO ENTRE BOULEVARD AGUSTÍN F. ZAMORA Y PEDRO SALAZAR FÉLIX",

2.- "CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN SEGUNDA PLANTA, ZAPATAS COMO PREPARACIÓN DE TEJABÁN Y PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL SANTACRUZ REYES, CALLES PUEBLO BAJO ESQUINA CON AGUSTÍN F. ZAMORA, DE LA COLONIA PUEBLITOS".

AL ACTO ASISTIERON EL C. LIC. **CESAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZ**, Y C. **ARQ. JESÚS A. OBREGÓN CARRANZA**, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR, Y RESIDENTE RESPECTIVAMENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO; EL CONTRATISTA, **TKYS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL(LA) C. **VÍCTOR PAUL MÉNDEZ LÓPEZ**.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, AMPARADA BAJO EL CONTRATO No. **CMCOP-AD-02-2022** DE FECHA **2 DE FEBRERO DE 2022**, POR UN MONTO DE **\$648,334.05 (SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.

CON ANTICIPO OTORGADO DE **\$194,500.22 (SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 22/100 M.N.)** INCLUYE IVA, CON UN PLAZO DE **60 DÍAS NATURALES** CON PERIODO DE LOS TRABAJOS DEL **03 DE FEBRERO DE 2022 AL 03 DE ABRIL DE 2022** TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- "CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 "PROFR. NICOLÁS CEDANO TORRES", CALLE PUEBLO BAJO ENTRE BOULEVARD AGUSTÍN F. ZAMORA Y PEDRO SALAZAR FÉLIX",

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE ESTIMADO
ESTIMACIÓN 1	\$104,356.00
ESTIMACIÓN 2	\$98,803.23
ESTIMACIÓN 3	\$104,648.25
ESTIMACIÓN 4 (CIERRE)	\$167,422.44
ESTIMACIÓN 1 (CONVENIO CA-01)	\$19,732.39

TOTAL: \$494,962.31



2.- "CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN SEGUNDA PLANTA, ZAPATAS COMO PREPARACIÓN DE TEJABÁN Y PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL SANTACRUZ REYES, CALLES PUEBLO BAJO ESQUINA CON AGUSTÍN F. ZAMORA, DE LA COLONIA PUEBLITOS".

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE ESTIMADO
ESTIMACIÓN 1	\$48,622.65
ESTIMACIÓN 2	\$67,763.82
ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO)	\$56,717.64
TOTAL:	\$173,104.11
SUMA TOTAL:	\$668,066.45

OBTENIENDO UN MONTO EJERCIDO DE **\$668,066.45 (SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.,

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR OBRA EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

1.- "CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 "PROFR. NICOLÁS CEDANO TORRES", CALLE PUEBLO BAJO ENTRE BOULEVARD AGUSTÍN F. ZAMORA Y PEDRO SALAZAR FÉLIX",

- A.- CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA Y DADO DE CONCRETO ARMADO = 6.00 PZA
- B.- REJA DE 1.20 M DE ALTURA A BASE DE TUBULAR = 25.00 ML
- C.- INSTALACIONES ELECTRICAS TALES COMO CAMBIO DE MUFA Y MURETE DE MEDICIÓN, CONTACTOS, APAGADORES, ALUMBRADOS Y CABLEADO = 1.00 LOTE

2.- "CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN SEGUNDA PLANTA, ZAPATAS COMO PREPARACIÓN DE TEJABÁN Y PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL SANTACRUZ REYES, CALLES PUEBLO BAJO ESQUINA CON AGUSTÍN F. ZAMORA, DE LA COLONIA PUEBLITOS",

- A.- CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA Y DADO DE CONCRETO ARMADO = 6.00 PZA
- B.- REJA DE 1.20 M DE ALTURA A BASE DE TUBULAR = 25.00 ML
- C.- INSTALACIONES ELECTRICAS TALES COMO CAMBIO DE MUFA Y MURETE DE MEDICIÓN, CONTACTOS, APAGADORES, ALUMBRADOS Y CABLEADO = 1.00 LOTE

LA(S) OBRA(S) OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, TUVIERON UNA DURACIÓN REAL COMO SIGUE:

FECHA DE INICIO REAL: **09 DE FEBRERO DE 2022**

FECHA DE TÉRMINO REAL: **25 DE MARZO DE 2022**

DURACIÓN: **45 DÍAS**



GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ANTES SEÑALADOS ESTÁN DEBIDAMENTE GARANTIZADOS MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** CON NÚMERO **22A043373** DEL **03 DE FEBRERO DE 2022** POR UN MONTO DE **\$64,833.40**, DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, CONFORME AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY E OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE DURANTE EL PLAZO DE DOCE MESES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, APAREZCA ALGÚN DEFECTO, VICIO OCULTO O SE ADVIERTA ALGUNA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA POR LO QUE DEBA RESPONDER, LA GARANTÍA OTORGADA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA POR TODO EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACIÓN O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCIÓN DEL CMCOP, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR MEDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN A LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2022 FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR:


VÍCTOR PAUL MÉNDEZ LÓPEZ
TKYS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO

REPRESENTADO POR:

C. LIC. CESAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZ
COORDINADOR DE CMCOP

C. ARQ. JESÚS A. OBREGÓN CARRANZA
RESIDENTE DE OBRA

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE HERMOSILLO HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL INMUEBLE A LOS BENEFICIARIOS.