



CONVENIO ADICIONAL DE DISMINUCION AL MONTO DEL
CONTRATO NUM. CMCOP EE02/2016- CA-01

CONVENIO ADICIONAL NUM. CMCOP EE02/2016-CA-01 DE REDUCCION DE MONTO AL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA NUM. CMCOP EE02/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CELEBRAN POR UNA PARTE EL **CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO**, POR CONDUCTO DE EL LIC. **MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**, COORDINADOR MUNICIPAL DEL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CMCOP" Y POR LA OTRA LA EMPRESA **MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" RELATIVO A LA OBRA CONSISTENTE EN **CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO DE 10.40 X 18.00 M EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, UBICADO EN BLVD. LAS QUINTAS Y CASIMIRO ESTRADA DE LA COLONIA LAS MINITAS; Y LA OBRA AMPLIACION DE TEJABAN METALICO DE 12.00 X 6.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN, UBICADO EN REBEICO Y OLIVARES DE LA COLONIA CARMEN SERDAN;** DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA; EN HERMOSILLO, SONORA, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

DECLARACIONES DEL CMCOP

PRIMERA: QUE ES UN ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CREADO MEDIANTE ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO. 13 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 1998, CONSTANDO SU CREACIÓN EN DECRETO 23 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 41 SECC. I, TOMO CLXI DE FECHA 21 DE MAYO DE 1998.

SEGUNDA: QUE SU REPRESENTANTE, EL C. **LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, A TRAVÉS DE NOMBRAMIENTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, MEDIANTE ACTA DE PROTESTA DE LEY DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO SEGÚN EL ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, QUE CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO. 13 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 1998, CONSTANDO SU CREACIÓN EN DECRETO 23 PÚBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 41 SECC. I, TOMO CLXI DE FECHA 21 DE MAYO DE 1998.

**DECLARAN LAS PARTES:**

PRIMERA: QUE CON FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016, EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA FIRMO CONTRATO POR **CMCOP EE02/2016** CON LA EMPRESA MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ, POR UN IMPORTE DE **\$306,261.51** IVA INCLUIDO (SON: TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.) PARA LAS OBRAS DE: **CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO DE 10.40 X 18.00 M EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, UBICADO EN BLVD. LAS QUINTAS Y CASIMIRO ESTRADA DE LA COLONIA LAS MINITAS; Y LA OBRA AMPLIACION DE TEJABAN METALICO DE 12.00 X 6.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN, UBICADO EN REBEICO Y OLIVARES DE LA COLONIA CARMEN SERDAN;** DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

SEGUNDA: QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE PRESENTARON AHORROS EN LAS CANTIDADES DE OBRA, POR LO CUAL SE ELABORA EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL PARA QUE PASE A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE DICHO CONTRATO. DE UN MONTO ORIGINAL DE **\$306,261.51** SE REDUCE UN IMPORTE DE **\$510.89**, QUEDANDO UN MONTO A EJECUTAR POR **\$ 305,750.62**.

TERCERA: QUE "EL CMCOP" LE CONCEDE A "EL CONTRATISTA" LA MODIFICACION DEL CONTRATO SOLICITADA EN CUANTO AL MONTO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL CMCOP" Y "EL CONTRATISTA" ACEPTAN QUE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NUM. **CMCOP EE02/2016** DE FECHA **05 DE FEBRERO DE 2016**, CON EXCEPCION DEL MONTO, SE DEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO Y NO PODRAN SER EN NINGUN MODO, SER AFECTADO EN CUANTO A LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES O DE LOS TRATADOS.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Claudia I.


+

[Handwritten signature]

SUFICIENTES PARA COMPLIR CON ELLAS Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS CONCEPTOS COMO SE INDICAN EN EL PROGRAMA DE OBRA Y EN EL DICTAMEN ANEXOS A ESTE CONVENIO, POR UN MONTO DEFINITIVO A EJECUTAR POR EL CONTRATO EE02/2016 DE: \$ 305,750.62, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

- a) CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.40X 18.00M EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, NO. DE OBRA PN-285, SALDO \$ 353.71, MÁS IVA, EN LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Clave	Concepto	Unidad	Presupuesto	Estimado	Diferencia
6	Excavación a mano en material tipo "B" para alojar zapatas y dados, incluye todo lo necesario para su correcta terminación	M3	\$1,995.92	\$1,796.33	\$ 199.59
9	Relleno a mano con material producto de excavación incluye: compactación con pisón de mano, incorporación de humedad y todo lo necesario para su correcta terminación	M3	\$1,159.35	\$1,005.23	\$ 154.12



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA.

- b) AMPLIACIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 12.00 X 6.00 M EN JARDÍN DE NIÑOS ROBERT OWEN, No. DE OBRA PN-283, SALDO \$ 86.71, MÁS IVA, EN LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Clave	Concepto	Unidad	Presupuesto	Estimado	Diferencia
3	Excavación a mano en material tipo "B" para alojar zapatas y dados, incluye todo lo necesario para su correcta terminación	M3	\$ 498.98	\$449.08	\$ 49.90
6	Relleno a mano con material producto de excavación incluye: compactación con pisón de mano, incorporación de humedad y todo lo necesario para su correcta terminación	M3	\$289.84	\$253.03	\$ 36.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Resultando un saldo de \$440. 42, más el 16% de IVA \$70.46, siendo el total de \$510.89, /
(Son: Quinientos diez pesos 89/100 M.N.)

Cabe mencionar que las metas se cumplieron al 100%, ejecutando la totalidad de los trabajos que fueron contratados.


LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS Y HABIÉNDOSE ENTERADO LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES, RATIFICAN Y FIRMAN ANTE LOS TESTIGOS QUE COMPARECEN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA A LOS 19 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

**POR EL C.M.C.O.P.
COORDINADOR MUNICIPAL**



LIC. MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO

POR EL CONTRATISTA




**C. CLAUDIA MADRIGAL GUTIERREZ
MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**



**CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA.**

TESTIGOS



ING. JESUS MARTIN DAVIS CAMPOY



C.P. ROSA MARIA NAVARRO J.